

SILENOS Freiland - Checkliste



Projekt: _____
Partner: _____
Ansprechpartner: _____
E-Mail: _____
Telefon: _____

Projektdaten

Anlagenkonfiguration: 1 Pfosten-System, 2 Module hochkant (bis Modullänge 1.900 mm möglich)
 2 Pfosten-System, 2 3 Module hochkant
 2 Pfosten-System, 4 5 6 Module quer

Fundament: Rammen Aufdübeln auf Streifenfundamente Einbetonieren

Projektstandort: _____
PLZ, Ort Flurstücks-Nr. GPS-Koordinaten ° ' " N ° ' " E

Modul: _____ Wp
Modulbezeichnung Modulleistung Modulmaße x x mm

max. PV-Leistung: Vollbelegung _____ kWp

Modulneigung: _____ °

Modulausrichtung: Süd Ost-West an _____ Flurstücksgrenze

Abstände: _____ m Flurstücksgrenze - Zaun _____ m Zaun - Modulfeld

Verschattung: keine teilverschattet 15.11.-28.01. teilverschattet ____.-____.-____.

GOK-MUK: 0,8 m _____ m

Geländeneigung: _____
Neigung [°] in Richtung (Ost: 90°; Süd 180°, West 270°) Geländeverlauf (gleichmäßig, wellig)

Geländeaufbau: _____
falls Deponie: Aufbau Deponiekörper; Tiefe der bearbeitbaren Schicht (Teilrammung)

Dienstleistungen

WR-Stellwand: ja, _____ Stück nein

Statikgutachten: ja nein } Ausführung dann ausschließlich nach Vor-/

Bodengutachten: ja nein } Freigabe und auf Verantwortung Kunde

Montage: Rammarbeiten Gestellmontage Modulmontage

DC-Verkabelung: ja nein

Zaunbau: ja, _____ Zauntore nein

Planungsunterlagen: Luftbild .kmz-Datei Lageplan/Katasterauszug (.dwg)
 Geländeverlauf Bilder _____

T.Werk GmbH

Greisbacherstraße 6 · 89331 Burgau · Tel. +49 8283 997 904-0 · Fax: +49 8283 997 904-299

info@t-werk.eu · www.t-werk.eu

